

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: +3213667250, Fax: -
GSM: - e-mail: hannethys@hotmail.com



ProKo.: TL057
Verslagnr.: 5609129
Voorl. verslagnr.:
Datum: 19/05/2021

Den Chiro BIJEF vzw
NEERSTRAAT 28/201
3980 Tessenderlo

Afdeling: REC

VERSLAG VAN DICHTHEIDSPROEF OP GASLEIDINGEN

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: 67794

Plaats van onderzoek: DEN CHIRO BIJEF VZW LINDESTRAAT 15A KLEIN-VORST 2430

Datum van 19/05/2021

onderzoek:

Reglementering: NBN D51-006
K.B. 21/10/1968

Onderzoeker: FAES KRISTOF

Aanwezige persoon: Dhr. Thys Jos

Eigendom van:

I) ALGEMEENHEDEN

Referentie gastank: **R: 67794**

maatschappij: PRIMAGAZ

Gasflessen

Aard van het gas: propaan

butaan

andere

Aard van het onderzoek: indienstellersonderzoek Periodiek onderzoek

Aard van de installatie: Residentieel

Industrieel (70 kW)

Nieuw

Uitbreiding

Bestaand.

II) ONDERZOEK:

Controle op lektheid bij werkdruk van zichtbare leidingen en zijn verbindingen die zonder voorafgaande ingrepen bereikbaar en zichtbaar zijn.

1) Beschrijving:

a) Beschrijving van de installatie:

Gasleiding vanaf de kraan van de gashouder naar de stopkranen van de verbruikstoestellen.

Binnenleiding: diameter: 1" - werkdruk: 37mbar; koper staal PLT flexibel

Buitenleiding: diameter: 15mm; - werkdruk: 1,5bar; koper staal PLT polyethyleen

b) Aard van de verbindingen:

hard solderen lasverbindingen, schroefverbindingen,

kneffittingen persfittings. 3-delige koppeling

overgangskoppeling PE/metaal electrolasmof

c) Aangesloten toestellen.

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Toestel:CV-KETEL
Type:C | Merk:BUDERUS
Cat:I3P | Nr.:3290-310-000043-7746901630 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Toestel:GASVUUR
Type:A1 | Merk:DIAMOND
Cat: II2E+3+ | Nr.:DR1074877 |

- Ieder verbruikstoestel is voorzien van een afsluitkraan.
 Niet gebruikte leidingen zijn voorzien van een stopkraan met stop.
 Slangen:- 0,5 m voor de aansluiting van vaste toestellen. geldigheidsdatum : PERMANENT
- 2 m voor de aansluiting van verplaatsbare toestellen. geldigheidsdatum :

2) Dichtheidsproef.:

- De dichtheid van de leiding werd nagezien bij hun maximale werkdruk.
 De dichtheid van de leiding werd nagezien d.m.v. een controle manometer.
 De zichtbare verbindingen werden gecontroleerd op dichtheid door middel van een zeepoplossing.

3) Vaststellingen :

- Er werd geen drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.
 drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.


III) NOTA**IV) INBREUKEN**

Geen.

BESLUIT

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Er werden geen lekken vastgesteld | <input type="checkbox"/> Er werden lekken vastgesteld |
| <input checked="" type="checkbox"/> De installatie is goedgekeurd. | <input type="checkbox"/> De installatie is afgekeurd. |
| <input checked="" type="checkbox"/> De installatie mag verder gebruikt worden. | <input type="checkbox"/> De installatie mag niet in dienst blijven |
| <input checked="" type="checkbox"/> De installatie is conform aan de voorschriften | <input type="checkbox"/> De installatie is niet conform aan de voorschriften |
| <input type="checkbox"/> Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en). | |
| <input type="checkbox"/> Een aanvullende controle na aanpassing is vereist. | |

Voor de Technisch Directeur,



de Agent-onderzoeker